




URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.0003.16.2020

Gliwice, 13.10.2020 r.

BR.0003.316.2020



nr kor. UM.939155.2020/EC



Radni Rady Miasta Gliwice
TOMASZ TYLUTKO
Łukasz Chmielewski

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Gospodarowania Wodami

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: GW.0003.16.2020

Dotyczy: Odpowiedzi na interpelację nr BR.0003.316.2020 w sprawie daty oficjalnego przekazania terenu dla wykonawcy inwestycji pt: Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA).

W nawiązaniu do Panów interpelacji BR.0003.316.2020 z dnia 28.09.2020r. w załączeniu przekazuję harmonogram prac Wykonawcy zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach”. Jednocześnie informuję, że w dniu 04.08.2020r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót. Realizacja robót ziemnych dla wykonania zapory czołowej i czaszy zbiornika będą realizowane zgodnie z pkt 2 harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego. Niniejszy harmonogram zgodnie z zapisami umownymi może ulec zmianie.

(-) Roksana Burzak
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami
(podpisano elektronicznie)

Załącznik:
Harmonogram

Kopia:
1. a/a
2. BP w miejscu



ZA.271.110.2019

Załącznik nr 13 do SIWZ

Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 2 do umowy

dla zadania pn: "Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (DOA) w Gliwicach"

L.p	Zakres robót	rok 2020-2021	rok 2020			rok 2021			
		Nakłady ogółem brutto	II kwartał	III kwartał	IV kwartał /rozliczenie do 15.11.2020r/	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał /rozliczenie do 08.11.2021r/
			kwota brutto	kwota brutto	kwota brutto	kwota brutto	kwota brutto	kwota brutto	kwota brutto
1	Roboty przygotowawcze	1 191 134,50	0,00	0,00	201 674,43	264 027,85	282 317,80	220 248,52	222 865,90
1.1	karczunki i drzew i krzewów	1 141 466,76	0,00	0,00	192 718,88	244 353,22	261 280,26	220 248,52	222 865,90
1.2	roboty rozbórkowe	49 667,72	0,00	0,00	8 955,55	19 674,63	21 037,54	0,00	0,00
2.	Roboty ziemne dla wykonania zapory czołowej i czaszy zbiornika	9 795 013,80	0,00	0,00	1 466 976,11	3 222 828,23	3 036 591,61	2 068 617,85	0,00
2.1	zapora czołowa - roboty ziemne przygotowawcze	50 446,26	0,00	0,00	9 095,93	19 983,02	21 367,30	0,00	0,00
2.2	Zapora czołowa - roboty ziemne i konstrukcyjne dla wykonania korpusu zapory	1 326 006,73	0,00	0,00	238 911,40	524 869,08	561 228,25	0,00	0,00
2.3	Czasza zbiornika	7 862 278,85	0,00	0,00	1 044 650,98	2 295 013,96	2 453 996,06	2 068 617,85	0,00
2.4	przełożenie koryta Potoku Wójtowianka w czaszy zbiornika, zasypianie starego odcinka koryta	397 281,08	0,00	0,00	124 269,97	273 011,11	0,00	0,00	0,00
2.5	przełożenie koryta Potoku Wójtowianka powyżej i poniżej czaszy zbiornika	159 998,88	0,00	0,00	50 047,83	109 951,06	0,00	0,00	0,00
3.	Drogi dojazdowe wokół zbiornika, zjazdu na posesje	2 099 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	778 888,48	656 570,99	664 373,52
4.	Roboty konstrukcyjne - Budowle	3 597 301,30	0,00	0,00	115 507,78	648 282,39	1 254 753,21	1 252 177,73	326 580,19
4.1.	Budowla przelewowo-upustowa	1 431 836,96	0,00	0,00	87 868,32	452 419,35	483 759,72	407 789,57	0,00
4.2	Przepust eksploatacyjny 1,0x1,0 l=8m	159 063,14	0,00	0,00	0,00	53 552,07	57 261,76	48 269,31	0,00
4.3	Przepust drogowy 2,0mx4,0m	580 188,88	0,00	0,00	27 639,46	142 310,97	152 169,25	128 272,42	129 796,78
4.4	Bystrze w czaszy zbiornika	648 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	352 136,01	296 836,18	0,00
4.5	Wyloty i nurociagi kanalizacji deszczowej	385 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	209 426,47	176 537,90	0,00
4.6	Wykonanie barierek oraz poręczy ochronnych z kształowników stalowych dla wszystkich budowli oraz na wskazanym odcinku drogi na koronie zapory czołowej.	381 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 472,35	196 783,41
	razem	16 683 282,59	0,00	0,00	1 784 158,32	4 135 138,47	5 352 551,10	4 197 615,09	1 213 819,61

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Arkadiusz Kasper
upr. konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczeń nr 535/82